

**OBRA: EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN BARRIO VINALAR**  
**UBICACION: BARRIO EL VINALAR**

**MONTO TOTAL DE CONTRATO: \$ 66.761.333,96**

**FINANCIACION NACION: \$ 66.761.333,96**

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																					
Nº	ITEMS	UNIDAD	MONTO [\$]	% INC.	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8	TOTAL	
1	Demolición de cordón cuneta de hormigón incluido retiro excedente	m²	5.713.914,08	8,56			30	2,57	30	2,57	40	3,42								100,00	
2	Preparación de subrasante incluido excavación para apertura de caja y retiro de material excedente.	m²	7.376.275,46	11,05	30	3,31	20	2,21	20	2,21	15	1,66	15	1,66						100,00	
3	Construcción de cordón cuneta de hormigón simple de 0,15 m de espesor con cordones integrales del mismo material	m³	23.910.916,97	35,82			30	10,74	30	10,74	40	14,33								100,00	
4	Base estabilizada granular	m²	9.782.695,68	14,65	30	4,40	20	2,93	20	2,93	15	2,20	15	2,20						100,00	
5	Carpeta asfáltica de 5 cm de espesor	m²	15.119.719,68	22,65			10	2,26	15	3,40	15	3,40	15	3,40	15	3,40	15	3,40	15	3,40	100,00
6	Riego de imprimación	m²	1.522.784,64	2,28			10	0,23	15	0,34	15	0,34	15	0,34	15	0,34	15	0,34	15	0,34	100,00
7	Riego de Liga	m²	767.283,84	1,15			10	0,11	15	0,17	15	0,17	15	0,17	15	0,17	15	0,17	15	0,17	100,00
8	Movilización de obra < 4%	Gl	2.567.743,61	3,85	100	3,85														100,00	
TOTAL =			<b>66.761.333,96</b>	100,00																	
AVANCE FISICO MENSUAL [%]						11,56		21,06		22,36		25,52		7,77		3,91		3,91		3,91	100,00
AVANCE FISICO ACUMULADO [%]						11,56		32,62		54,98		80,50		88,27		92,18		96,09		100,00	
AVANCE FINANCIERO MENSUAL [%]						11,56		21,06		22,36		25,52		7,77		3,91		3,91		3,91	100,00
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO [%]						11,56		32,62		54,98		80,50		88,27		92,18		96,09		100,00	
APORTE FINANCIERO TOTAL MENSUAL [\$]						7.715.434,95		14.060.222,36		14.930.711,77		17.035.246,31		5.185.313,89		2.611.468,22		2.611.468,22		2.611.468,22	
APORTE FINANCIERO TOTAL ACUMULADO [\$]						7.715.434,95		21.775.657,31		36.706.369,08		53.741.615,39		58.926.929,29		61.538.397,51		64.149.865,73		66.761.333,96	<b>66.761.333,96</b>