

**OBRA: PAVIMENTACION EN BARRIO CAMPO CONTRERAS LOTE 4**  
**UBICACION: BARRIO CAMPO CONTRERAS (LOTE 4) - CIUDAD CAPITAL - SGO. DEL ESTERO**

**MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO** \$ 27.222.136,60

**FINANCIACION NACION:** \$ 27.222.136,60

**PLAZO DE EJECUCION:** 120 DIAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA															
Nº	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO [\$]	% INC.	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		TOTAL
1	Escarificado de base granular existente, encaballetado, carga y transporte fuera de la zona de obra, transporte 5 km	m <sup>3</sup>	4.010,78	343,76	1.378.747,11	5,06	30	1,52	30	1,52	20	1,01	20	1,01	100,00
2	Preparación de subrasante, compactado, regado y perfilado. Incluido retiro de material sobrante y aporte de suelo en caso de ser necesario	m <sup>2</sup>	27.333,76	72,56	1.983.337,63	7,29	30	2,19	30	2,19	20	1,46	20	1,46	100,00
3	Ejecucion de calzada de hormigon simple de 0,15 m de espesor en un ancho de 6,40 m. Incluye provision de materiales y sellado de juntas	m <sup>2</sup>	27.333,76	787,79	21.533.262,79	79,10	30	23,73	30	23,73	20	15,82	20	15,82	100,00
4	Ejecucion de Cordon Cuneta (a = 1,00 m)	m <sup>2</sup>	614,00	788,32	484.028,48	1,78		0,00	30	0,53	30	0,53	40	0,71	100,00
5	Demolición de pavimentos, con retiro	m <sup>2</sup>	625,50	299,44	187.299,72	0,69		0,00	30	0,21	30	0,21	40	0,28	100,00
6	Reparacion de Canal - Hormigón para revestimiento de canal	m <sup>3</sup>	62,55	4.465,00	279.285,75	1,03		0,00	30	0,31	30	0,31	40	0,41	100,00
7	Movimiento de Suelo	m <sup>3</sup>	1.318,46	268,77	354.362,49	1,30		0,00	30	0,39	30	0,39	40	0,52	100,00
8	Movilización de obra < 4%	GI	1,00	1.021.812,63	1.021.812,63	3,75	100	3,75							100,00
TOTAL =					<b>27.222.136,60</b>	100,00									
AVANCE FISICO MENSUAL [%]								31,19		28,87		19,73		20,21	100,00
AVANCE FISICO ACUMULADO [%]								31,19		60,06		79,79		100,00	
AVANCE FINANCIERO MENSUAL [%]								31,19		28,87		19,73		20,21	100,00
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO [%]								31,19		60,06		79,79		100,00	
APORTE FINANCIERO TOTAL MENSUAL [\$]								8.490.416,89		7.860.097,19		5.370.562,44		5.501.060,08	
APORTE FINANCIERO TOTAL ACUMULADO [\$]								8.490.416,89		16.350.514,08		21.721.076,52		27.222.136,60	<b>27.222.136,60</b>